



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA

PRESIDENCIA

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 078-A-2025-UNACH

Chota, 02 de junio del 2025

VISTO:

El Informe N° 0028-2025/CMUNACH/RSMLT, de fecha 02 de junio del 2025; la Carta N° 034-2025-CONSOR/MU, de fecha 02 de junio del 2025; el Informe N° 014-2025-ENRLL/UEI/UNACH, de fecha 02 de junio del 2025; el Informe N° 120-2025-DIGA-PRES/UNACH, de fecha 02 de junio del 2025; la Hoja de Trámite de Expediente N° 1607, de fecha 02 de junio del 2025, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes;

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, *“el Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente ley y demás normas aplicables”*. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes 8.4) administrativo, *“implica la potestad auto determinativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administración”*. Mandato legal que establece que el actuar autónomo en materia administrativa se debe sujetar a lo dispuesto en la Constitución, las leyes nacionales y las disposiciones reglamentarias de carácter nacional;

Que, el artículo 29° de la Ley Universitaria, referido a la Comisión Organizadora prescribe que, *“la Comisión tiene a su cargo la aprobación del Estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como en su conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la presente ley, le corresponden”*;

Que, mediante la Ley N° 29531, publicada el 11 de mayo del 2010, en el Diario Oficial El Peruano, se creó la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en la provincia de Chota del departamento de Cajamarca, destinada a impartir educación superior, promover el estudio de la realidad nacional, la investigación científica, la difusión del saber y la cultura, la extensión y la proyección social para contribuir al desarrollo local, regional y nacional;

Que, el Documento Normativo “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución” aprobado por la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, de fecha 27 de julio del 2021, prescribe:

“VI DISPOSICIONES ESPECIFICAS”

6.1 DE LAS COMISIONES ORGANIZADORAS





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA

PRESIDENCIA

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”


(...)

6.1.5 Presidente de la Comisión Organizadora


Son funciones del presidente:

(...)

d) Emitir resoluciones en los ámbitos de su competencia. (...);



Que, mediante Resolución Viceministerial N° 114-2024-MINEDU, de fecha 18 de octubre del 2024, Artículo 2°, resuelve reconstituir la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, integrada por los académicos: Dr. Romel Pinedo Ríos, como Presidente; Dr. Manuel Ernesto Paz López, como Vicepresidente Académico y Dra. María Luz Ortiz de Agui, como Vicepresidenta de Investigación;



Que, mediante Resolución Presidencial N° 078-2025-UNACH, de fecha 30 de mayo del 2025, se aprobó, el expediente técnico del adicional N° 02 del servicio “Mantenimiento y acondicionamiento de accesos del campus universitario de Colpa Matara de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, distrito de Chota, provincia de Chota, región Cajamarca, año 2024” elaborado y presentado por el representante legal común del Consorcio Mantenimiento UNACH, por el monto de S/ 37,083.48 (Treinta y siete mil ochenta y tres con 48/100 soles) cuya incidencia es de 2.59520% del monto contractual;

Que, mediante Carta N° 034-2025-CONSOR/MU, de fecha 02 de junio del 2025, el representante Legal Común del Consorcio Mantenimiento UNACH remite al inspector del Servicio “Mantenimiento y Acondicionamiento de Accesos del Campus Universitario de Colpa Matara de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Distrito de Chota, Provincia de Chota, Región Cajamarca – año 2024”; el Informe N° 0028-2025/CMUNACH/RSMLT, de fecha 02 de junio del 2025, de programación de obra, cronogramas de GANTT y calendarios valorizado por aprobación del adicional de servicio N° 02;

Que, mediante Informe N° 014-2025- ENRLL /UEI/UNACH, de fecha 02 de junio del 2025, el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones emite informe al director de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, concluyendo que: **“De acuerdo a lo indicado en el III) Análisis - ítems 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6 y 3.7.; SE DA CONFORMIDAD y a la vez se REQUIERE LA APROBACION de la NUEVA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL: 09 DE JUNIO DEL 2025, y de los NUEVOS CRONOGRAMAS VALORIZADOS ACTUALIZADOS DEL SERVICIO: “MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE COLPA MATARA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA, AÑO 2024”, siendo la NUEVA TERMINO CONTRACTUAL DEL SERVICIO de fecha 09 DE JUNIO DEL 2025, debido al adicional del servicio N° 02 por 10 días calendarios.**

Que, mediante Informe N° 120-2025-DIGA-PRES/UNACH, de fecha 02 de junio del 2025, el director de la Dirección General de Administración solicita mediante informe al presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la aprobación de la nueva fecha de termino contractual: 09 de junio del 2025 y de los cronogramas valorizados actualizados del Servicio: “ Mantenimiento y acondicionamiento de accesos del campus universitario de Colpa Matara de la Universidad Nacional



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA

PRESIDENCIA

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

Autónoma de Chota, distrito de Chota, provincia de Chota, región Cajamarca, año 2024”, mediante la emisión de acto resolutivo,

Que, mediante Hoja de Trámite de Expediente N° 1784, de fecha 02 de junio del 2025; el presidente de la Comisión Organizadora remite a la jefe de la Oficina de Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, todo lo actuado para su aprobación mediante acto resolutivo;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley N° 30220 y por la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la nueva fecha de término contractual: **el 09 de junio del 2025** y los nuevos cronogramas valorizados actualizados del servicio: “Mantenimiento y acondicionamiento de Accesos del Campus Universitario de Colpa Matara de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, distrito de Chota, provincia de Chota, región Cajamarca, año 2024”, en mérito al Informe N° 014-2025-SADM/UEI/UNACH, cuyo anexo es parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, velar por el estricto cumplimiento de las condiciones y plazos previstos y aprobados, referido en el artículo primero; y proseguir con las acciones correspondientes acorde a su competencia conforme a Ley.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente resolución en el modo y forma de Ley, a las partes interesadas, a Unidad Ejecutora de Inversiones, Dirección General de Administración y demás órganos y unidades administrativas competentes, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información, la publicación de la presente Resolución en el portal web de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



[Firma]
Dr. Romel Pinedo Ríos
Presidente de la Comisión Organizadora,
Universidad Nacional Autónoma de Chota



[Firma]
Mg. Narda Vanessa Martínez Morales
SECRETARÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA

CRONOGRAMA VALORIZADO


MANUEL LOPEZ TAPULLIMA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP 125455

CRONOGRAMA VALORIZADO DE ADICIONAL DE SERVICIO N°02

PROYECTO: ADICIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA DE CHOTA
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
UBICACION: - CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA


Table with columns: Item, Partida, Unidad, Cantidad, Precio, Parcial, Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sabado, Domingo, Lunes. Rows include items 1 through 9.1.1, detailing construction work like demolition, leveling, and concrete pouring.

Summary table with columns: Porcentaje de avance por día, Porcentaje de avance acumulado. Values: 0.31%, 0.31%, 0.00%, 0.31%, 21.26%, 21.57%, 19.08%, 62.51%, 1.08%, 12.79%, 20.28%, 98.47%, 96.66%, 1.81%, 100.28%.

MANUEL URBIZAPALLINA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 14545


DIAGRAMA GANTT

| Id | EDT | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|----|--------|--|--------------|----------|--------------|--------------|
| 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE | S/ 29,480.63 | 10 días | sáb 31/05/25 | lun 09/06/25 |
| 2 | 1.1 | OBRA PROVISIONALE | S/ 88.80 | 1 día | sáb 31/05/25 | sáb 31/05/25 |
| 3 | 1.1.1 | DEMOLICION DE BUZON | S/ 58.13 | 1 día | sáb 31/05/25 | sáb 31/05/25 |
| 4 | 1.1.2 | DEMOLICION DE CAJA ELECTRICA | S/ 22.74 | 1 día | sáb 31/05/25 | sáb 31/05/25 |
| 5 | 1.1.3 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=3.66 km | S/ 7.93 | 1 día | sáb 31/05/25 | sáb 31/05/25 |
| 6 | 2 | PISO ADOQUINADO | S/ 4,711.70 | 3 días | lun 02/06/25 | mié 04/06/25 |
| 7 | 2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | S/ 1,000.87 | 1 día | lun 02/06/25 | lun 02/06/25 |
| 8 | 2.1.1. | CORTE EN TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA | S/ 260.92 | 3 días | lun 02/06/25 | mié 04/06/25 |
| 9 | 2.1.2 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=3.66 km | S/ 470.43 | 2 días | lun 02/06/25 | mar 03/06/25 |
| 10 | 2.1.3 | NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO | S/ 269.52 | 1 día | lun 02/06/25 | lun 02/06/25 |



Proyecto: CRONOGRAMA DE O
 Fecha: mié 11/06/25

| Id | EDT | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|----|-------|--|-------------|----------|--------------|--------------|
| 11 | 2.2 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTACION DE ADOQUINES CONFORMACION DE BASE CON AFIRMADO E=0.20M | SI 3,710.83 | 4 días | jue 05/06/25 | dom 08/06/25 |
| 12 | 2.2.1 | | SI 2,872.86 | 4 días | jue 05/06/25 | dom 08/06/25 |
| 13 | 2.2.2 | CAMA DE ARENA | SI 837.97 | 4 días | vie 06/06/25 | lun 09/06/25 |
| 14 | 3 | GRADAS | SI 4,464.49 | 5 días | lun 02/06/25 | vie 06/06/25 |
| 15 | 3.1 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTE | SI 54.78 | 1 día | lun 02/06/25 | lun 02/06/25 |
| 16 | 3.2 | CORTE EN TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE MANUAL | SI 174.88 | 1 día | lun 02/06/25 | lun 02/06/25 |
| 17 | 3.3 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 30 m) | SI 132.08 | 1 día | lun 02/06/25 | lun 02/06/25 |
| 18 | 1.3.4 | NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO | SI 28.25 | 1 día | lun 02/06/25 | lun 02/06/25 |
| 19 | 3.5 | CONFORMACION DE BASE CON AFIRMADO E=0.15 M | SI 217.14 | 1 día | lun 02/06/25 | lun 02/06/25 |
| 20 | 3.6 | CONCRETO f _c =210 kg/cm ² EN GRADAS | SI 1,362.56 | 1 día | mar 03/06/25 | mar 03/06/25 |
| 21 | 3.7 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm ² GRADO 60 | SI 1,613.07 | 1 día | mar 03/06/25 | mar 03/06/25 |
| 22 | 3.8 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS | SI 240.04 | 2 días | mar 03/06/25 | mié 04/06/25 |
| 23 | 3.9 | JUNTAS DE DILATACION - GRADAS | SI 64.42 | 1 día | mié 04/06/25 | mié 04/06/25 |



| Id | EDT | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin | J | V | S | D | M | X | J | V | S | D | M | L | M |
|----|-------|--|-------------|----------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3.10 | CURADO DE CONCRETO CIADITIVO | S/ 35.31 | 1 día | mié 04/06/25 | mié 04/06/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3.11 | TARRAJEO DE GRADAS | S/ 531.96 | 1 día | vie 06/06/25 | vie 06/06/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 4 | SARDINELES | S/ 5,926.48 | 3 días | dom 01/06/25 | mar 03/06/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 4.1 | SARDINELES DE CONCRETO | S/ 5,926.48 | 3 días | dom 01/06/25 | mar 03/06/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 4.1.1 | NIVELACION Y COMPACTA | S/ 14.72 | 1 día | lun 02/06/25 | lun 02/06/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 4.1.2 | CONFORMACION Y REFINE DE BASE (AFIRMADO) E=0.10M | S/ 98.38 | 1 día | lun 02/06/25 | lun 02/06/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 4.1.3 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL | S/ 2,162.06 | 2 días | lun 02/06/25 | mar 03/06/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 4.1.4 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | S/ 1,123.01 | 1 día | dom 01/06/25 | dom 01/06/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 4.1.5 | CONCRETO fc=175 kg/cm2, EN SARDINEL | S/ 1,442.65 | 1 día | dom 01/06/25 | dom 01/06/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 4.1.6 | PINTURA EN SARDINEL | S/ 862.76 | 1 día | lun 02/06/25 | lun 02/06/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 4.1.7 | JUNTAS DE DILATACION EN SARDINEL | S/ 144.00 | 1 día | mar 03/06/25 | mar 03/06/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 4.1.8 | CURADO DE CONCRETO CIADITIVO | S/ 78.90 | 1 día | lun 02/06/25 | lun 02/06/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 5 | RAMPAS | S/ 1,879.72 | 2 días | mar 03/06/25 | mié 04/06/25 | | | | | | | | | | | | | |


 MACHUCA GONZALEZ APOLLINIA
 INGENIERA EN CIVIL
 Reg. CIPRO 15538




















| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
|----------------------|---------------------------|-----------------|
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Progreso |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | Progreso manual |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | |
| Hito inactivo | solo fin | |

Proyecto: CRONOGRAMA DE O
 Fecha: mié 11/06/25

| Id | EDT | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|----|-------|--|--------------|----------|--------------|--------------|
| 47 | 6.5 | REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE CAJAS DE POZOS TIERRA | SI/ 1,538.80 | 3 días | dom 01/06/25 | mar 03/06/25 |
| 48 | 6.6 | TUBOS ENBEBIDOS DE CONCRETO | SI/ 1,088.31 | 1 día | mar 03/06/25 | mar 03/06/25 |
| 49 | 7 | OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL | SI/ 1,472.64 | 5 días | sáb 31/05/25 | mié 04/06/25 |
| 50 | 7.1 | CUNETAS | SI/ 1,472.64 | 5 días | sáb 31/05/25 | mié 04/06/25 |
| 51 | 7.1.1 | NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO | SI/ 3.66 | 1 día | sáb 31/05/25 | sáb 31/05/25 |
| 52 | 7.1.2 | CONFORMACION Y REFINE DE BASE EN CUNETAS E=0.10M | SI/ 22.86 | 1 día | mié 04/06/25 | mié 04/06/25 |
| 53 | 7.1.3 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN CUNETAS | SI/ 184.06 | 1 día | mar 03/06/25 | mar 03/06/25 |
| 54 | 7.1.4 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS | SI/ 543.94 | 2 días | mar 03/06/25 | mié 04/06/25 |
| 55 | 7.1.5 | JUNTAS DE DILATACION - CUNETAS | SI/ 22.95 | 1 día | mié 04/06/25 | mié 04/06/25 |
| 56 | 7.1.6 | CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO | SI/ 10.27 | 1 día | mié 04/06/25 | mié 04/06/25 |
| 57 | 7.1.7 | REJILLA DE FIERRO PARA CUNETA | SI/ 684.90 | 3 días | lun 02/06/25 | mié 04/06/25 |


 INGENIERIA DE CIVIL
 INGENIERIA DE CIVIL
 INGENIERIA DE CIVIL

Proyecto: CRONOGRAMA DE O
Fecha: mié 11/06/25

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Tarea |  | Resumen inactivo |  | Tareas externas |  |
| División |  | Tarea manual |  | Hito externo |  |
| Hito |  | solo duración |  | Fecha límite |  |
| Resumen |  | Informe de resumen manual |  | Progreso |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva |  | solo el comienzo |  | | |
| Hito inactivo |  | solo fin |  | | |